

Druckdatum 18.09.2015

<div style="background-color: white; padding: 5px;"> <h1 style="margin: 0;">Projektentwicklungsplan TGA</h1> </div>							KW36	KW37	KW38	KW39	KW40	KW41	KW42	KW43	KW44	KW45	KW46	KW47	KW48	KW49	KW50	KW51	KW52	KW53
							31.08.15	07.09.15	14.09.15	21.09.15	28.09.15	05.10.15	12.10.15	19.10.15	26.10.15	02.11.15	09.11.15	16.11.15	23.11.15	30.11.15	07.12.15	14.12.15	21.12.15	28.12.15
							Installationskontrollen HLKKS						Vorabnahmen HLKKS						Mängelerledigungen			Vorabnahmen mit Bauherrschaft / Behördenabnahmen		
Installationskontrollen Elektro / GA-MSR						Vorabnahmen Elektro / GA-MSR										Integraler Vortest 24.11.2015		Integraler Test 08.12.2015		Weihnachtsferien				
112	Gewerk	SK Bezeichnung	Anlagenbezeichnung	Name	Anlage Lead																			
113	GA-MSR	BL019_U361_G031	UV MSRL MC Paperland	LUE Zentrale U361	G031	Etavis	SK/Schema		Erstprüfprotokoll E	Stufe 0			Stufe 1											
114	GA-MSR	BL019_U261_G021	UV MSRL Lager NH Ost	LUE Zentrale U261	G021	Etavis	SK/Schema		Erstprüfprotokoll E	Stufe 0			Stufe 1											
115	GA-MSR	BL019_U252_G022	UV MSRL Autoeinstellhalle CO/NO	LUE Zentrale U252	G022	Etavis	SK/Schema	SK/Schema			Erstprüfprotokoll E	Stufe 0		Stufe 1										
116	GA-MSR	BL019_U150_G012	UV MSRL Vanity / Weltbild, Läden EG NHH	LUE Zentrale U150	G012	Etavis	SK/Schema	Erstprüf.	Stufe 0		Erstprüfprotokoll E	Stufe 0		Stufe 1										
117	GA-MSR	BL019_U110_G013	UV MSRL Tandoori, Spetacolo	LUE Zentrale U110	G013	Etavis	SK/Schema		Erstprüfprotokoll E	Stufe 0			Stufe 1											
118	GA-MSR	BL019_U106_G014	UV MSRL Garderoben, Lager und Laden HH	LUE Zentrale U106	G014	Etavis	SK/Schema		Erstprüfprotokoll E	Stufe 0			Stufe 1											
119	GA-MSR	BL019_U160_G015	UV MSRL Engel & Völkens	LUE Zentrale U160	G015	Etavis	SK/Schema	Erstprüf.	Stufe 0		Erstprüfprotokoll E	Stufe 0		Stufe 1										
120	GA-MSR	BL019_U136_G136	UV MSRL Netzwerk	UV MSRL Netzwerk	G136	Etavis		Racklieferung/Komponentenliste?				Stufe 0	Techn. Netzwerk steht											
121	GA-MSR	BL019_U162_G162	UV MSRL Netzwerk (nach U362?)	UV MSRL Netzwerk	G162	Etavis		Racklieferung/Komponentenliste?				Stufe 0	Techn. Netzwerk steht											
122	GA-MSR	BL019_823_G801	UV MSRL Netzwerk	UV MSRL Netzwerk	G822	Etavis		Racklieferung/Komponentenliste?				Stufe 0	Techn. Netzwerk steht											
123	GA-MSR	BL019_823_G801	UV MSRL Büro 1-7.OG	LUE Zentrale 823	G823	Etavis	SK/Schema		Erstprüfprotokoll E	Stufe 0		Stufe 1	IBS mit EWZ											
124	Gewerk	SK Bezeichnung	Anlagenbezeichnung	Name		Anlage Lead																		
125	Kühldecken		Kühldecken 1. Obergeschoss									Stufe 0												
126	Kühldecken		Kühldecken 2. Obergeschoss								Stufe 0													
127	Kühldecken		Kühldecken 3. Obergeschoss							Stufe 0														
128	Gewerk	Tür Nr.	Anlagenbezeichnung	Bfst. gesteuerte Tür	Lead																			
	Türen/Tore	T-U336-2	Metallzargentür	Ja	Evex																			
TOTAL Anzahl Installationskontrollen							15	3	10	7	22	34	1	11	20	0	0	0	0	0	0			
TOTAL Anzahl Vorabnahmen							0	0	0	2	0	11	0	37	16	1	9	0	0	0	0	0		
TOTAL Anzahl Kontrolle der Werke							0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	13	2	3	0	0	0		
TOTAL Anzahl Abnahmen SIA118 mit Bauherrschaft							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stufe 0	Installations Kontrolle: der Unternehmer führt in Eigenverantwortung die Installationskontrolle seiner Anlage durch.						Stufe 2	Kontrolle des Werkes: Vollendungsanzeige des GU/TU an die Bauherrschaft (30 Tage vor Abnahme).																
	Spezialisten sind zu terminieren für die IBS der Anlagen. Eine Pendenzliste ist durch den Unternehmer zu erstellen.							Nicht erledigte Pendenzen aus der Vorabnahme werden der Bauherrschaft jetzt als Mangel ausgewiesen.																
	Zielführende Begleitung der Pendenzen durch den Fachplaner. GA-MSR -> Start Datenpunkttest							Zielführende Begleitung der Mängelbearbeitung bis Übergabe an Bauherrschaft durch den Fachplaner.																
Stufe 1	Vorabnahme: Teilnehmer der Vorabnahme sind GU/TU und der Fachplaner (der Unternehmer ist erwünscht).							Alle Behördenabnahmen sind erfolgreich abgeschlossen.																
	Das Protokoll und eine Pendenzliste ist durch den Fachplaner zu erstellen, die Abarbeitung ist zu terminieren.						Stufe 3	Abnahmen SIA118: Bauübergabe an Bauherrschaft, Mängelfreie Übergabe																
	Zielführende Begleitung der Pendenzenbearbeitung durch den Fachplaner. GA-MSR -> Start Trending							Integrale Tests (Vor- und Haupttests inkl. Mängelbehebung)																